






# Kwartaal-rapportage Noord-Zuid-verbinding




## Q3 2024

Op deze pagina treft u de kwartaal-rapportage Q3 voor de Noord-Zuid-verbinding. Dit verslag geeft een stand van zaken voor de Noord-Zuidverbinding. Dit doen we op basis van de vijf belangrijkste onderwerpen in een beknopte tekstuele samenvatting.

Onderstaand het overzicht over de huidige voortgang per onderwerp.

-  Participatie
-  Bestuurlijk
-  Ontwerp
-  Planning
-  Budget

Uitleg visualisatie:

-  Geen bijzonderheden
-  Extra aandacht
-  Niet conform plan; interventie nodig

De volgende kwartaalrapportage verschijnt begin 2025.

## Participatie

In het voorjaar heeft de gemeente een omgevingsmanager aangesteld. Zij is eerste aanspreekpunt voor belanghebbende inwoners en verenigingen van Sliedrecht. De omgevingsmanager heeft voor de zomervakantie overleg gehad met de verenigingen en organisaties in het plangebied. Na de zomervakantie gaat het proces van samen denken, werken en ontwerpen aan de toekomstige locaties door.

Werkgroep Zalencentrum is een samenwerking van gemeente en betrokken ondernemers om de (on) mogelijkheden voor een eventueel nieuw zalencentrum te onderzoeken. De eerste stap – inventarisatie van het maatschappelijk, commercieel en cultureel belang – wordt in het najaar afgerond.

## Ontwerp

Samen met het ingenieursbureau Drechtsteden wordt een technische ontwerp opgesteld voor de Noord-Zuidverbinding. De basis van het technische ontwerp wordt gevormd door de voorkeursvariant en het programma van eisen (PvE) en wensen (PvW). Deze wordt opgesteld op basis van de input van alle verschillende stakeholders. Het PvE vormt de kaders waaraan het ontwerp van de verbinding ten alle tijden moet voldoen. Het PvE en PvW worden tijdens het ontwerpproces geraadpleegd en geactualiseerd.

In de zomer is gestart met het uitvoeren van benodigde onderzoeken die input leveren voor het op te stellen technisch ontwerp. We werken de komende maanden het schetsontwerp uit tot een eerste versie van het voorlopig ontwerp.

## Budget

De rijksoverheid heeft €21 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Noord-Zuidverbinding ten behoeve van de woningbouw.

De gemeenteraad heeft op 23 april €190.000 euro beschikbaar gesteld voor de eerste uitwerkingen. Er is momenteel nog geen overeenstemming bereikt over de bijdrage vanuit de marktpartijen. Er is in de stuurgroep van 28 juni wel de toezegging gedaan dat marktpartijen voor de tweede helft van 2024 voor de daadwerkelijk gemaakte onderzoekskosten voor de Noord-Zuidverbinding voor 50% garant staan.

In augustus is daarom een nieuw raadsvoorstel voor een voorbereidingskrediet van 2,2 miljoen ingediend bij de agendacommissie. Om grote vertraging te voorkomen is er afgelopen zomer voor gekozen om, in afwachting van het raadsvoorstel, de meest essentiële onderzoeken alvast uit te zetten. Om de kosten van deze onderzoeken te dekken is een subsidie bij de provincie Zuid-Holland aangevraagd.

## Bestuurlijk

Afgelopen zomer is de gemeenteraad door middel van drie college informatiebrieven meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen voor de Noord-Zuidverbinding en het zwembad.

In augustus 2024 dienen we een nieuw raadsvoorstel in voor het voorbereidingskrediet. In november 2024 wordt het resultaat van het onderzoek naar een gezamenlijk zwembad met Hardinxveld-Giessendam bekendgemaakt. Aan het eind van 2024 worden de bevindingen van de werkgroep Zalencentrum besproken. De volgende kwartaalrapportage verschijnt begin 2025 en eind 2025 volgt het raadsvoorstel met de uitwerking van de voorkeursvariant in een voorlopig ontwerp.

## Planning

De planning wordt, zoals in elk project, voortdurend geactualiseerd. De planning is erop gericht om in 2027 te starten met de realisatie van de verbinding. De grootste risico's voor de planning zijn momenteel het planologisch proces, een ontheffing van de Wet natuurbescherming en het budget. Het planologisch proces en de ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming hebben lange voorbereidings- en doorlooptijden.

Om deze processen zorgvuldig en op tijd voor de planning te kunnen doorlopen, is het van belang dat het noodzakelijke krediet beschikbaar wordt gesteld. Als het budget beschikbaar is gesteld volgt eind 2025 het uitgewerkte voorlopig ontwerp als eerstvolgende mijlpaal.

**De huidige planning tot start bouw is als volgt:**

