

College informatiebrief

Onderwerp: Faillissement aannemer project Vogelbuurt Zuid; van Hattum Infra B.V.
Datum: 13-09-2022

Portefeuille T. Spek

Hierbij informeren wij u over het project Vogelbuurt Zuid. Dit project betreft het vervangen van het bestaande rioolstelsel voor een gescheiden rioolstelsel. Tot vrijdag 9 september 2022 werd dit project uitgevoerd door aannemer Van Hattum Infra B.V.

Vrijdag 9 september 2022 zijn wij telefonisch geïnformeerd dat Van Hattum Infra B.V. faillissement heeft aangevraagd. Sinds dat moment worden dan ook geen werkzaamheden meer uitgevoerd op het project.

Stand van zaken project

De situatie op het werk is veilig voor de omgeving. De werkgebieden en depots zijn afgezet middels bouwhekken en andere functionele afzetting. Het rioolstelsel in de gehele wijk is functioneel.

Het projectgebied wordt regelmatig door onze directievoerder en toezichthouder gecontroleerd op mogelijke onveilige situaties. Waar nodig worden direct maatregelen getroffen om onveilige situaties te verhelpen of te voorkomen.

Op dit moment is ca. 40% van het totale project uitgevoerd. De Putterstraat ligt nog 'open'. Klinkers zijn nog niet aangebracht. Dit werkvak is afgezet middels hekken en andere functionele afzetting. De woningen grenzend aan dit werkvak zijn te voet bereikbaar. Ook de bereikbaarheid voor hulpdiensten is niet in gevaar.

Informatie bewoners

Op woensdag 14 september 2022 worden de bewoners in de wijk per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Deze bewonersbrief is als bijlage toegevoegd aan deze informatiebrief.

Tot vrijdag 9 september trad het bedrijf 'de Omgevingsverbinder' namens de aannemer op als omgevingsmanager. Vanaf heden zal de Omgevingsverbinder haar werkzaamheden in de wijk voortzetten in opdracht van ons als gemeente. Het inloopmoment op de woensdagochtenden, de Bouw-App en de hierbij gekoppelde gelegenheid tot het stellen van vragen blijven hiermee gehandhaafd.

Contractuele zaken

Zoals telefonisch door van Hattum Infra B.V. is meegedeeld zal dinsdag 13 september 2022 de rechtszitting zijn met als doel het faillissement uit te spreken.


De contractuele zaken met Hattum Infra B.V. worden in nauwe afstemming met collega's van afdeling inkoop en het juridisch kenniscentrum Drechtsteden (JKC) afgehandeld.

Voortgang project

Door de directievoerder en toezichthouder wordt een inventarisatie gemaakt van uit te voeren werkzaamheden voor o.a. de Putterstraat en mogelijke andere werkzaamheden. Voor nu is deze situatie veilig maar onwenselijk om lang te handhaven. Het plan is om zo snel mogelijk een aannemer te contracteren die deze straat weer kan dicht straten en eventuele andere noodzakelijke werkzaamheden kan uitvoeren. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten binnen welke termijn dit kan plaats vinden.

In overleg met de betrokken inkoopadviseur wordt een plan gemaakt om te komen tot een verdere uitvoering van het project.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N.H. Kuiper', written over a horizontal line.

N.H. Kuiper mca mcm

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'mr. drs. J.M. de Vries', written over a horizontal line.

mr. drs. J.M. de Vries

Bijlage: bewonersbrief



Gemeente
Sliedrecht

Aan de bewoners van dit pand

Gemeente Sliedrecht

Industrieweg 11

3361 HJ Sliedrecht

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Beste heer/mevrouw,

Telefoon **14 0184**

gemeente@sliedrecht.nl

www.sliedrecht.nl

In uw wijk worden al enige tijd rioolwerkzaamheden uitgevoerd door aannemer van Hattum Infra B.V.. Afgelopen vrijdag 9 september 2022 zijn wij overvallen met het bericht dat deze aannemer faillissement heeft aangevraagd. Dit betekent dat aannemer van Hattum Infra B.V. sinds vrijdag geen werkzaamheden meer uitvoert in de wijk.

Datum

13-9-2022

Wat betekent dit nu?

De gemeente Sliedrecht bekijkt nu op welke manier werkzaamheden zo snel als mogelijk weer kunnen worden opgepakt. Om met u in contact te blijven heeft de gemeente aan omgevingsmanager Loes van der Weerd gevraagd om voorlopig in de wijk te blijven werken. Ook zal de Bouwapp in gebruik blijven.

Betreft

Werkzaamheden Vogelbuurt

Bijlage(n)

Hoe nu verder?

Op sommige plekken in de wijk is de bestrating verwijderd en zijn straten nog afgesloten. Als gemeente zorgen wij er voor dat deze straten weer toegankelijk worden en dat de bestrating en tegels tijdelijk weer terug gelegd wordt. Deze werkzaamheden worden door een andere aannemer uitgevoerd. Wie deze werkzaamheden zal uitvoeren en wanneer dit zal gebeuren is nu nog niet duidelijk. We voeren hierover de gesprekken. We hopen u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken opnieuw te informeren over de stand van zaken.

Ons kenmerk
2646046

Behandeld door
Team Projecten

Sjaak Oversluizen,
projectleider

Vragen

Heeft u vragen over deze brief of de situatie? Neem dan contact op met projectleider Sjaak Oversluizen van de gemeente Sliedrecht via projecten@sliedrecht.nl. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen aan omgevingsmanager Loes van der Weerd. Zij zal, zoals u gewend bent, op woensdagen van 09.00 uur tot 11.00 uur aanwezig zijn op de Tuinfluiterstraat 136. Via de Bouwapp kunt u ook uw vragen stellen.

E-mail

projecten@sliedrecht.nl

Met vriendelijke groet,

Het college van Burgemeester en Wethouders,

namens dezen,

M. van der Wagt

a.i. teammanager projecten